

앞선 기술의 환경 솔루션



(주) 청담이엠텍

경기도 의정부시 경의로 13-1, 청담빌딩 / Tel:(031)878-8188 / FAX:(031)878-1576

문서번호 : IAQ-N26050601호

시행일자 : 2026. 05. 18

수 신 : (주)서한

참 조 : 황 현 택 귀하

제 목 : 실내공기질 측정기록부 송부건

1. 귀사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 귀사에서 의뢰하신 실내공기질 측정기록부를 별첨과 같이 송부하오니

참조하시기 바랍니다.

별 첨 : 실내공기질 측정기록부 1 부
실내공기질 측정사진 2 부 끝.

(주) 청담이엠텍

대표이사 박준석 (직인생략)

실내공기질 측정 기록부

① 의뢰인	기관명	(주)서한		② 의뢰내용	측정 용도	실내공기질 관리법에 의한 측정			
	소재지	-			시설명	공동주택 인천가정2 A-2BL			
	대표자				현장 주소	인천광역시 서구 가정동 58-2			
	관리책임자	황 현 택			의뢰 항목	라돈			
③ 시료채취	측정지점	201동1301호		201동1302호		202동1301호			
	실내기상	실내온도	22.1 °C		23.6 °C		23.1 °C		
		습도	44.2 %		42.8 %		55.4 %		
		실내기압	758 mmHg		760 mmHg		762 mmHg		
	측정지점	202동1302호		203동301호					
	실내기상	실내온도	23.1 °C		22.8 °C		-		
		습도	54.8 %		45.3 %		-		
		실내기압	760 mmHg		763 mmHg		-		
	채취자 의견	특이사항 없음.							
	시료채취일	2026-05-06.05-13			시료채취자	양 준 영 양준영			
④ 측정분석결과	측정항목	관련기준	측정지점	측정분석값		측정시간	측정분석방법 (기기명)	비고	
	라돈 (Radon)	148Bq/m ³ 이하		201동1301호	밀폐 :	90.4	05.06 ~ 05.09	연속측정방법	적합
					환기 :	37.1			적합
					시간 :	-			-
				201동1302호	밀폐 :	114.4	05.13 ~ 05.16		적합
					환기 :	50.0			적합
					시간 :	-			-
				202동1301호	밀폐 :	87.4	05.13 ~ 05.16		적합
					환기 :	60.8			적합
					시간 :	-			-
				202동1302호	밀폐 :	107.2	05.06 ~ 05.09		적합
					환기 :	56.3			적합
					시간 :	-			-
				203동301호	밀폐 :	135.6	05.06 ~ 05.09		적합
					환기 :	62.9			적합
시간 :					-	-			
분석기간	-			분석책임자	김 건 범 김건범				
				기술책임자	양 준 영 양준영				
⑤ 종합 의견	시간 : 환기설비가동후 기준이내로 들어오는시간 ※ N.D(non-detection) : 불검출								
위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다.									
2026년 05월 18일 상호 : (주)청담이엠텍 소재지 및 연락처 : 경기도 의정부시 경의로 13-1 청담빌딩 031)878-8188 대표자 성명 : 박 준 석 (서명 또는 인)									



공동주택 인천가정2 A-2BL

측정사진대지

사진 1

201동1301호



사진 2

201동1302호



근거자료
(사진)

사진 3

202동1301호



공동주택 인천가정2 A-2BL

측정사진대지

사진 4

202동1302호



근거자료
(사진)

사진5

203동301호





<별지 19호의2서식>

실내공기질 측정 기록부

① 의뢰인	상 호	(주) 서한	② 의뢰내용	측정 용도	신축시설 실내공기질 측정
	소 재 지	인천광역시 서구 가정동 58-2번지		시 설 명	인천광역시 서구 행복2로 30 신축아파트현장
	대 표 자			의뢰항목	라 돈
	관리책임자	황 현 택			

③ 시료 채취	대상시설내 측정지점 선정		주요시설의 중앙점 바닥으로부터 1.2m ~ 1.5m				
	현 장 정보	측정지점	실 내 기 상			관련설비설치 / 가동여부	
			실내온도	습도	실내기압	환기설비	공기정화설비
		204동 201호	22.2 ℃	42.0 %	760mmHg	/	/
		206동 2403호	20.9 ℃	48.1 %	754mmHg	/	/
		207동 2405호	21.6 ℃	52.9 %	754mmHg	/	/
		208동 2406호	21.1 ℃	53.0 %	754mmHg	/	/
	203동 302호	22.9 ℃	41.3 %	760mmHg	/	/	
	채취자 의견	특이사항 없음.					
	채취일	2026년 05월 06일		시료채취자	이 우 현 (인)		

측정항목	기준	측정지점	구 분	측정분석값	측정시간	측정분석법	비고				
								라 돈 (Bq/m³)			
라 돈	148	204동 201호	밀폐시 (48시간 평균)	53.6	13:00~72시간	연속모니터측정법 [라돈연속모니터측정기]					
			환기설비 가동시 (24시간 평균)	34.3							
		206동 2403호	밀폐시 (48시간 평균)	67.7	13:00~72시간						
			환기설비 가동시 (24시간 평균)	46.0							
		207동 2405호	밀폐시 (48시간 평균)	77.3	13:00~72시간						
			환기설비 가동시 (24시간 평균)	57.3							
		208동 2406호	밀폐시 (48시간 평균)	110.3	13:00~72시간						
			환기설비 가동시 (24시간 평균)	50.7							
		203동 302호	밀폐시 (48시간 평균)	126.7	13:00~72시간						
			환기설비 가동시 (24시간 평균)	54.4							
		분석기간	2026-05-06 ~ 2026-05-11					분석기술인	박 설 희 (인)		
								책임기술인	김 수 현 (인)		

⑤ 종합 의견 : 모든 항목이 기준치 이내입니다.

위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다.

2026년 5월 18일 월요일



상 호 명 : 주식회사 그 린 포 레
 소재지 및 연 : 경기도 남양주시 경춘로 1260 하나프라자 605호
 031)877-1851
 대표자 성명 : 문 존 회 (서명 또는 인)



인천광역시 서구 행복2로 30
신축아파트현장

204동 201호



206동 2403호



인천광역시 서구 행복2로 30
신축아파트현장

207동 2405호



208동 2406호



인천광역시 서구 행복2로 30
신축아파트현장

203동 302호

